
INSTALACIÓN CHECK LIST ZITRUX COMPACT

FECHA:			
NOMBRE DEL MODELO:		NÚMERO DE SERIE:	
FW. VERSIÓN:			
NOMBRE DEL CLIENTE:			
DIRECCIÓN:	C.P.:	CIUDAD:	
NÚMERO DE TELÉFONO:			
PERSONA DE CONTACTO:			

RECUERDE TOMAR FOTOS DE LA MÁQUINA Y DE SU ETIQUETA CON EL NÚMERO DE SERIE UNA VEZ INSTALADA.


SITIO

			Observaciones
CONEXIÓN DE AGUA (Grifo con salida macho de 3/4")	☐ OK	☐ NO	
LÍNEA ELÉCTRICA (Circuito de alimentación dedicado: Mínimo 3,5 kW - 16 A)	☐ OK	☐ NO	
LÍNEA DE DRENAJE SEGÚN LOS REQUISITOS	☐ OK	☐ NO	




DESEMBALADO

LA MÁQUINA SE DESEMBALÓ SEGÚN SE INDICA	☐ OK	☐ NO	
BAJE LA MÁQUINA DEL PALÉ COMO SE INDICA.	☐ OK	☐ NO	




INSTALACIÓN

COLOQUE LA MÁQUINA SEGÚN EL MANUAL.	☐ OK	☐ NO	
NIVELACIÓN DE LA MÁQUINA	☐ OK	☐ NO	



CONECTE LA MÁQUINA A LA RED DE AGUA	☐ OK	☐ NO	
CONECTE EL DESAGÜE DE LA MÁQUINA A LA LÍNEA DE DESAGÜE	☐ OK	☐ NO	
CONECTE LA MÁQUINA A LA LÍNEA ELÉCTRICA	☐ OK	☐ NO	
INSTALE EL DEPÓSITO DE DETERGENTE SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES.	☐ OK	☐ NO	



MOSTRAR Y REALIZAR UN ENJUAGUE	☐ OK	☐ NO	




COMPRUEBE SI HAY FUGAS DE AGUA DURANTE EL ENJUAGUE.	☐ OK	☐ NO	
OCULTAR EL ENJUAGUE	☐ OK	☐ NO	
REALIZAR LA CALIBRACIÓN DEL ZUMO	☐ OK	☐ NO	

CAPACITACIÓN PARA OPERADORES

EXPLICAR CÓMO ESTABLECER Y REINICIAR EL LÍMITE DE RESIDUOS	☐ OK	☐ NO	



EXPLICAR CÓMO REEMPLAZAR EL DEPÓSITO DE DETERGENTE	☐ OK	☐ NO	
EXPLIQUE CÓMO DESMONTAR LAS PIEZAS PRINCIPALES QUE SE DEBEN LIMPIAR.	☐ OK	☐ NO	
EXPLICAR CÓMO FUNCIONA EL GRIFO (Nivel de jugo)	☐ OK	☐ NO	
EXPLIQUE LAS ALARMAS DE SEGURIDAD	☐ OK	☐ NO	



EXPLICACIÓN DE LA LIMPIEZA DIARIA ☐ OK ☐ NO




EXPLICACIÓN DE LA LIMPIEZA SEMANAL RECOMENDADA ☐ OK ☐ NO



EXPLICACIÓN DE LA LIMPIEZA MENSUAL RECOMENDADA ☐ OK ☐ NO



EXPLICACIÓN DEL MÉTODO DE LIMPIEZA ☐ OK ☐ NO



(SI ES POSIBLE) EXPRIMIR NARANJAS ☐ OK ☐ NO

REALIZAR UNA LIMPIEZA COMPLETA (1 H 15') ☐ OK ☐ NO

RESULTADO FINAL

¿SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN CON ÉXITO? ☐ OK ☐ NO

PARA SER COMPLETADO POR LOS CLIENTES:

¿ESTÁ SATISFECHO CON EL TRABAJO REALIZADO? ☐ SÍ ☐ NO

COMENTARIOS

FECHA

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA Y CUÑO DEL CLIENTE